

*Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к проекту закона
Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»*

Информация по исполнению адресной инвестиционной программы Ярославской области за 2018 год

(ГО г. Ярославль)

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 19.12.2018 г. № 76-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2019 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"					
1.	Строительство корпуса больницы для детской поликлиники ГУЗ ЯО "Клиническая больница № 2" (проектные работы)	8 739 733	8 739 732,72	0	100%
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"					
2.	Дошкольное образовательное учреждение, Дзержинский район, ул. Строителей, в районе д. 1, корп. 2	11 971 831 3 471 831 (ОБ) 8 500 000 (ФБ)	0	-11 971 831 -3 471 831 (ОБ) -8 500 000 (ФБ)	0%
3.	Дошкольное образовательное учреждение, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д. 153)	11 971 831 3 471 831 (ОБ) 8 500 000 (ФБ)	3 746 003,34 1 086 340,99 (ОБ) 2 659 662,35 (ФБ)	-8 225 827,66 -2 385 490,01 (ОБ) -5 840 337,65 (ФБ)	31,29% 31,29% (ОБ) 31,29% (ФБ)
4.	Дошкольное образовательное учреждение, г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский просп., в районе д. 58	11 971 831 3 471 831 (ОБ) 8 500 000 (ФБ)	2 115 126,73 613 386,75 (ОБ) 1 501 739,98 (ФБ)	9 856 704,27 -2 858 444,25 (ОБ) -6 998 260,02 (ФБ)	17,67% 17,67% (ОБ) 17,67% (ФБ)
5.	Дошкольное образовательное учреждение, Дзержинский район, просп. Дзержинского, у д. 4	11 971 831 3 471 831 (ОБ) 8 500 000 (ФБ)	0	-11 971 831 -3 471 831 (ОБ) -8 500 000 (ФБ)	0%
6.	Дошкольное образовательное учреждение, Фрунзенский район, ул. Кирпичная (у д. 72 по 1-й Закоторосльской наб.)	23 316 761 6 761 861 (ОБ) 16 554 900 (ФБ)	0	-23 316 761 -6 761 861 (ОБ) -16 554 900 (ФБ)	0%

*Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к проекту закона
Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»*

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 19.12.2018 г. № 76-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2019 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях Ярославской области					
7.	Строительство здания школы с инженерными коммуникациями, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д. 64а	185 639 766 65 925 966 (ОБ) 119 713 800 (ФБ)	91 141 327,93 38 521 413,06 (ОБ) 52 619 914,87 (ФБ)	-94 498 438,07 -27 404 552,94 (ОБ) -67 093 885,13 (ФБ)	49,10% 58,43% (ОБ) 43,95% (ФБ)
Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"					
8.	Строительство здания ДОУ на 280 мест с инженерными коммуникациями у дома № 3 по 2-му Брагинскому проезду	58 225 084 14 865 984 (ОБ) 43 359 100 (ФБ)	37 425 635,96 9 555 484,80 (ОБ) 27 870 151,16 (ФБ)	-20 799 448,04 -5 310 499,2 (ОБ) -15 488 948,84 (ФБ)	64,28% 64,28% (ОБ) 64,28% (ФБ)
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области"					
9.	Реконструкция тренировочной площадки – стадион «Шинник» к ЧМ-2018, пл. Труда, 3	135 970 000 69 080 000 (ОБ) 66 890 000 (ФБ)	117 004 708,03 59 444 621,83 (ОБ) 57 560 086,20 (ФБ)	18 965 291,97 -9 635 378,17 (ОБ) -9 329 913,8 (ФБ)	86,05% 86,05% (ОБ) 86,05% (ФБ)
10.	Реконструкция тренировочной площадки – стадион «Славнефть» к ЧМ-2018, ул. Гагарина, 21а	78 460 000 49 470 000 (ОБ) 28 990 000 (ФБ)	62 803 699,77 39 598 509,13 (ОБ) 23 205 190,64 (ФБ)	15 656 300,23 -9 871 490,87 (ОБ) -5 784 809,36 (ФБ)	80,05% 80,05% (ОБ) 80,05% (ФБ)
Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"					
11.	Реконструкция моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади	352 280 392 18 541 074 (ОБ) 333 739 318 (ФБ)	351 542 445,93 18 501 720,78 (ОБ) 333 040 725,15 (ФБ)	-737 946,07 -39 353,22 (ОБ) -698 592,85 (ФБ)	99,79% 99,79% (ОБ) 99,79% (ФБ)
Всего в рамках АИП		890 519 060 247 271 942 (ОБ) 643 247 118 (ФБ)	674 518 680,7 176 061 210,34 (ОБ) 498 457 470,3 (ФБ)	-216 000 379,3 -71 210 731,66 (ОБ) -144 789 647,7 (ФБ)	75,74% 71,20% (ОБ) 77,49% (ФБ)