

*Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к проекту закона
Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»*

Информация по исполнению адресной инвестиционной программы Ярославской области за 2018 год

(Рыбинский муниципальный район)

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 19.12.2018 г. № 76-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2019 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"					
1.	Строительство детского сада на 80 мест в п. Искра Октября, ул. Молодежная	3 005 546 (ОБ)	3 005 545,80	-0,20	100%
Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"					
2.	Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	7 014 993 (ОБ)	7 014 992,23	-0,77	100%
Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"					
3.	Реконструкция автодороги Рыбинск-Сельцо-птицефабрика (п. Майский)	50 331 162 21 518 500 (ОБ) 28 812 662 (ФБ)	42 191 415,00 18 038 435,78 (ОБ) 24 152 979,22 (ФБ)	-8 139 747 -3 480 064,22 (ОБ) -4 659 682,78 (ФБ)	83,83% 83,83% (ОБ) 83,83% (ФБ)
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области"					
4.	Строительство артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды, прокладкой водопровода д. Демино Назаровского с.п.	6 494 630 (ОБ)	6 494 629,12	-0,88	100%

*Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к проекту закона
Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»*

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 19.12.2018 г. № 76-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2019 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области"					
5.	Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в с. Никольское Покровского с.п. (в том числе проектные работы)	906 871 (ОБ)	906 870,94	-0,06	100%
6.	Строительство распределительных газовых сетей в с. Погорелка, Глебовское с.п.	5 936 000 (ОБ)	1 113 226,60	-4 822 773,40	18,75%
7.	Строительство распределительных газовых сетей в д. Залужье Судоверфского с.п.	2 824 600 (ОБ)	2 824 518,15	-81,85	100%
8.	Строительство распределительных газовых сетей в с. Покров (в том числе проектные работы)	6 711 100 (ОБ)	1 096 295,61	-5 614 804,39	16,34%
9.	Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское (в том числе проектные работы)	5 909 000 (ОБ)	2 752 740,14	-3 156 259,86	46,59%
10.	Строительство распределительных газовых сетей в с. Никола-Корма (в том числе проектные работы)	5 168 000 (ОБ)	938 836,52	-4 229 163,48	18,17%
Всего средств в рамках АИП		94 301 902 <i>65 489 240 (ОБ)</i> <i>28 812 662 (ФБ)</i>	68 339 070,11 <i>44 186 090,89 (ОБ)</i> <i>24 152 979,22 (ФБ)</i>	-25 962 831,89 <i>-21 303 149,11 (ОБ)</i> <i>-4 659 682,78 (ФБ)</i>	72,47% <i>67,47% (ОБ)</i> <i>83,83% (ФБ)</i>